



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS

Origem: Tomada de Preços nº 01/2019 – Secretaria de Saúde

Objeto: Execução de Serviço de construção de Academia da Saúde no Distrito de São Braz no município de Cajazeirinhas.

Anexo: Contrato correspondente.

Assunto: Termo Aditivo

PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA

Atendendo solicitação do Secretário Municipal de Saúde, e por força do inciso VI do artigo 38 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), vêm os autos do processo de Termo Aditivo em epígrafe, ao setor de engenharia, nesta data, para análise da viabilidade técnica na Prorrogação do Contrato nº 000060/2019.

Após análise do pedido da empresa M. J. B. PAIXAO EIRELI, CNPJ 07.156.006/0001-00, verifica-se que por força do Art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/93, é **tecnicamente é possível** alteração do contrato nº 000060/2019, tendo em vista a necessidade de prorrogação do prazo contratual previstos no contrato inicial, por fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, tendo em vista o atraso na liberação de recursos pelo órgão financiador, motivo pelo qual, atrasou a execução do cronograma físico-financeiro da obra, e que por razões de interesse público, faz-se necessário alterar o contrato, considerando o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias devidamente solicitado pela empresa contratada.

É parecer técnico.

Cajazeirinhas, 17 de Dezembro de 2019.

Leandro Eudes S. Medeiros
Engenheiro civil
CREA 160.440.910-0 D/PB

Leandro Eudes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 160.440.910-0 D PB